

3-04	공릉1동 문화복합시설 조성 추진					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기후	지속	자체	문화도시과 (문화정책팀)	김현식	2116-7135

정책목표

- 공릉권역 주민들을 위한 청년·문화 복합시설 거점 마련

사업개요

- 사업기간 : 2021.12. ~ 2028.11.
- 위치 : 서울특별시 노원구 동일로197길 24(공릉동 710, 710-1)
- 규모 : 지하2층 / 지상6층 (연면적 4,870.12㎡), 주차 35대
- 소요예산 : 30,528백만원

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	32,656	500	500	1,000	500	0	15,000	15,156
국비								
시비	2,000	500	500		500			500
구비	30,656			1,000			15,000	14,656
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	1,393		88	112	780	413		
국비								
시비	843		88	112	231	412		
구비	550				549	1		
민간								

추진계획

- '26.12. : 노원문화원 임시이전 및 철거

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
사전절차이행																
기본 및 실시설계																
노원문화원 이전 및 철거																

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
문화복합시설 조성 추진	%	100	25	50	75	100		준공
			사전절차 이행	설계공모	설계	설계준공		

□ 추진실적

- '22.07. : '22년 제4차 중앙투자심사 제출(노원구→서울시)
- '22.09. : 도시관리계획 변경 결정(공공청사→문화시설)
- '22.12. : 정밀안전진단 및 내진성능평가(안전등급 :D)
- '23.02. : '23년 제1차 중앙투자심사(조건부)
- '23.05. : 서울시 공공건축 심의 의결
- '23.08. : 설계공모 및 당선작 선정
- '23.12. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- '25.05. : 설계 준공

(’26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
문화복합시설 조성 추진	%	100	25	50	75	100	

□ 기대효과

- 청년의 새로운 문화창출 공간을 조성하여 다양한 창작기회를 제공하는 기반 마련
- 다양한 공연 및 전시로 구민의 문화 향유 기회 확대