

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|------|------|------------------|-----|-----------|
| 3-08 | 서울어울림체육센터 조성 | | | | | |
| 추진단계 | 임지구분 | 신규여부 | 사업주체 | 부서명 | 성명 | 전화번호 |
| 완료-지속 | 임기내 | 지속 | 서울시 | 체육도시과 (체육시설팀) | 김예화 | 2116-0844 |

정책목표

- 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 체육시설 건립으로 지역사회 통합에 기여

사업개요

- 사업기간 : 2015. 5. ~ 2026. 5.
- 위치 : 노원구 상계동 1268번지(수락산역 환승주차장)
- 규모 : 지하2층/지상3층(연면적 14,779.98㎡)
- 주요시설 : 볼링장(32레인), 수영장(10레인), 장애인 다목적실, 다목적체육관 등
- 총사업비 : 77,234백만원(국비 7,414/ 시비 69,820)

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년~ |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 계 | 77,234 | 15,070 | 6,518 | 36,983 | 13,483 | 5,180 | | |
| 국비 | 18,618 | 5,414 | 2,000 | 8,983 | 2,221 | | | |
| 시비 | 58,616 | 9,656 | 4,518 | 28,000 | 11,262 | 5,180 | | |
| 구비 | | | | | | | | |
| 민간 | | | | | | | | |


연차별 집행액

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년~ |
|----|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 계 | 73,681 | 15,070 | 6,518 | 7,789 | 15,008 | 29,296 | | |
| 국비 | 7,414 | 5,414 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 시비 | 66,267 | 9,656 | 4,518 | 7,789 | 15,008 | 29,296 | | |
| 구비 | | | | | | | | |
| 민간 | | | | | | | | |

추진계획

- '26.05. : 준공
- '26.09. : 서울어울림체육센터 정식 개관 및 운영



추진일정

| 세부 추진사항 | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | |
|------------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 공사 발주 및 착공 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사 추진 및 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | |

공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|--------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 서울어울림체육센터 조성 | % | 100 | 50 | 65 | 80 | 100 | | |
| | | | 착공 | 공사 | 공사 | 준공 | | |

추진실적

- '22.08. : 서울어울림 체육센터 착공식 개최
- '22.12. : 가림막 설치 등 가설공사 시행
- '23.04. : 지열공사 및 흙막이 공사 시행 중
- '23.12. : 가시설 설치 시행중
- '24.03. : 철근조립 및 콘크리트 타설
- '24.12. : 지하층, 지상1층 콘크리트 타설
- '25.08. : 옥탑층, 지붕층 콘크리트 타설
- '25.10. : 설비공사 시행
- '26.01. : 내부 인테리어 공사 시행
- '26.03. : 수영장 벽체 및 방수 공사, 층별 내부 도장공사, 공정률 86%
(’26.3.31. 기준)

| 확인지표 | 단위 | 실적 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 서울어울림체육센터 조성 | % | 97 | 50 | 65 | 80 | 95 | 97 |

기대효과

- 소외지역의 공공체육시설 인프라 확충으로 지역 불균형 해소
- 장애인과 비장애인이 함께하는 공공체육시설로 지역사회 화합 도모