

1-22	<b>새활용센터 신축</b>					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	자체	자원순환과 (자원재활용팀)	백진희	2116-3812

정책목표

- 새활용 문화확산을 위한 주민 친화적 자원순환 거점 공간 조성

사업개요

- 위 치: 중계동 210-7(現 재활용센터 2관 철거 후 신축)
- 건축규모: 지하1층, 지상5층(연면적 1,300㎡)
- 사업기간: 2020. 3. ~ 2026. 10.
- 총사업비: 12,026백만원
- 주요기능 : 새(재)활용품 전시·홍보·판매, 주민 체험교육 프로그램 운영

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	12,026	73	196	283	4,572	3,438	3,464	
국비	2,414						2,414	
시비								
구비	9,612	73	196	283	4,572	3,438	1,050	
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	12,026	73	178	393	834	3,175	
국비	2,414						2,414
시비							
구비	9,612	73	178	393	834	3,175	4,959
민간							

추진계획

- '26.04 : 준공('26년 10월 개관)

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
기본 및 실시설계																
공사추진 및 완료																

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
새활용센터 신축	%	100			40	70	100	
					착공	공사	준공	

□ **추진실적**

- '22.12.~ : 설계변경
- '23.01. : 재활용센터 제2관 석면철거공사 준공
- '23.03. : 재활용센터 제2관 철거공사 및 폐기물처리용역 준공
- '23.03. : 가림막 설치공사 준공
- '23.04. : 주민설명회 개최
- '23.06. : 설계준공
- '23.07.~09. : 서울시 투자심사의뢰 및 본위원회 개최(재검토)
- '23.09. : 타 지자체 6개소 재활용센터 현장방문(벤치마킹)
- '23.12. : 2023.제7차 공유재산심의회 심의(건립계획 변경 건)(원안가결)
- '24.03. : 2024.제1회 노원구투자심사(적정)
- '24.08. : 착공
- '25.11. : 노원구 재활용센터 민간위탁 추진 계획 수립
- '26.02. : 노원구 재활용센터 전시·체험시설 제작 및 설치 용역 추진
- '26.03. : 노원구 재활용센터 운영 사무 위·수탁 협약 체결

(’26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
새활용센터 신축	%	90		-	40	70	90

□ **문제점 및 대책**

- 구비 확보의 어려움이 예상됨에 따라, 예산 확보 방안으로 특별교부금 지원 신청

□ **기대효과**

- 새(재)활용 문화 확산 및 자원순환의 실질적인 실천을 통한 탄소중립노원에 선도적 역할을 할 노원구만의 독자적인 노원형 재활용(Re&Up사이클)센터 조성