

<b>2-09</b>	<b>화랑로~북부간선도로 진·출입 램프 신설</b>					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
정상추진	임기내	지속	서울시	토목과 (토목팀)	박정수	2116-4142

정책목표

- 도시고속도로 연결램프(화랑로 진·출입) 신설로 하부도로(화랑로) 및 진·출입 구간의 상습 지·정체 해소

사업개요

- 위 치 : 노원구 공릉동(화랑대역 주변)
- 공사기간 : 2019. 5. 8. ~ 2026. 5.(보완설계 용역 '20.01.16.~'21.08.31.)
- 총사업비 : 45,640백만원
- 규 모 : 화랑로 진출입 램프설치(연장 1.43km)
- 시 행 청 : 서울시 도시기반시설본부

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	45,640	2,200	6,300	7,197	7,853	10,379	11,711	
국비								
시비	45,640	2,200	6,300	7,197	7,853	10,379	11,711	
구비								
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	40,263	1,670	2,000	16,214	10,000	10,379	
국비							
시비	40,263	1,670	2,000	16,214	10,000	10,379	
구비							
민간							

추진계획

- '26.05. : 준공

□ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
공사추진 및 완료																

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
화랑로~북부간선도로 진·출입 램프 신설	%	100	25	50	75	100		
			공사	공사	공사	준공		

□ 추진실적

- '22.08.05. : 市도시기반시설본부 주관 주민면담회 개최(공릉2동주민센터)
- '22.10.28. : 주민간담회 실시(효성아파트 비대위장 외 4인 및 구청장 등)  
- 아파트 주변 방음시설개선 및 제설 전진기지 이전 요청 등
- '22.11.01. : 주민간담회 요구사항 회신(노원구→서울시 도로계획과 외 3)
- '22.11.17. : 주민간담회 요구사항 의견 회신(서울시 도기분→노원구)  
- 공사 중 소음 대책 사항 (가설방음벽 및 에어 방음벽 추가 설치)
- '22.12.09. : 주민대표 면담(효성아파트 비대위장 외 2인 및 토목팀장 등)
- '26.03. : 공사 시행 중(지장물 이설 등)

(’26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
화랑로~북부간선도로 진·출입 램프 신설	%	95	25	50	75	90	95

□ 문제점 및 대책

- 아파트 주변 방음시설 개선 요구 및 제설기지 이전 등 주민 요구사항 관련 서울시에 지속적으로 대책 마련 요청

□ 기대효과

- 화랑로~북부간선도로 진·출입 연결램프를 추가 설치하여 하부도로의 상습 지·정체 해소 및 지역균형 발전 도모