

1-03	차량기지열 동부간선도로 지하화 및 상부구간 수변공원 조성 추진					
	추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명
완료-지속	임기내	지속	서울시	미래도시과 (S-DBC조성팀)	최현준	2116-0665

정책목표

- 주변지역의 교통여건 개선과 단절된 동서간 연계체계 구축 및 중랑천변 접근성 개선을 위한 기반시설 조성

사업개요

- 위 치 : 동부간선도로(창동교~상계교 구간)
- 규 모 : 연장 1.7km
- 지하차도 1.356km(3차로), 상부공원 21,700㎡
- 사업기간: 2016. 3. ~ 2027. 8.

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	221,365	14,996	17,710	39,046	25,564	14,831	20,002	89,211
국비	10,350	10,350						
시비	211,015	4,646	17,710	39,051	25,564	14,831	20,002	89,211
구비								
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	104,094	13,041	16,865	17,500	29,032	27,350	306	
국비	10,350	9,250	1,100					
시비	93,744	3,791	15,765	17,500	29,032	27,350	306	
구비								
민간								

추진계획

- '27.01. : 지하차도 일부 준공 (3차로 본선 임시 개통)
- '27.01.~'27.08. : 상부공원 조성
- '27.08. : 공사 준공

□ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
지하차도 및 상부공원 조성 추진																

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
동부간선도로 지하화 및 상부공원 조성	%	100	20 공사	40 공사	60 공사	80 공사	100 공사	준공

□ 추진실적

- '23.10. : 지하차도 상부공간 기획디자인 공모 시행
 - '26.03. : 본공사 추진 중
 - 구조물 철근가공조립 및 타설중, 복공판, 흠막이 등 가시설 설치 완료
- ('26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
동부간선도로 지하화 및 상부공원 조성	%	90	25	50	60	80	90

□ 기대효과

- 지하차도: 동부간선도로 지하화에 따른 경관개선 및 환경오염 등 문제점 해소
- 상부공원: 지하차도 상부를 공원으로 조성, 단절된 중랑천 양안을 연결 보행하여 창동·상계를 하나의 문화권으로 연결시켜 문화·힐링 공간으로 조성