

<b>2-03</b>	<b>경전철 동북선 조기 조성</b>					
추진단계	임지구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	민간	미래도시과 (전략사업팀)	이정현	2116-0664

정책목표

- 교통 소외 지역인 동북부의 대중교통 이용 편의를 제고하고 밀집 주거 지역의 과중한 교통난 해소 및 교통 수요 증가 대처

사업개요

- 추진목적 : 교통 소외 지역인 동북부의 대중교통 이용 편의를 제고하고 밀집 주거 지역의 과중한 교통난 해소 및 교통 수요 증가 대처
- 구 간 : 상계역~왕십리역(상계역~하계역~월계역~고려대역~제기역~왕십리역)
- 기 간 : 2021. 7. ~ 2027. 11.

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	1,722,770	181,380	147,329	153,942	291,006	330,530	439,505	179,078
국비	182,988	1,069	24,802	21,565	36,554	34,500	54,800	9,698
시비	699,761	95,948	59,596	76,887	128,670	113,297	165,450	59,913
구비								
민간	840,021	84,363	62,931	55,490	125,782	182,733	219,255	109,467

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	1,543,692	181,380	147,329	153,942	291,006	330,530	439,505
국비	173,290	1,069	24,802	21,565	36,554	34,500	54,800
시비	639,848	95,948	59,596	76,887	128,670	113,297	165,450
구비							
민간	730,554	84,363	62,931	55,490	125,782	182,733	219,255

추진계획

- '22.~'27. : 동북선 도시철도 구간별 공사 진행
- '26.11.~'27.10. : 동북선 도시철도 시험 운전 ('27.11. 개통 예정)

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
구간별 공사 진행																

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
경전철 동북선 완공	%	100	20 공사	40 공사	60 공사	80 공사	100 공사	개통

□ **추진실적**

- '22.09. : 동북선 주민 피해 보상대책 관련 관계자 면담
- '22.11. : 동북선 공사장 건축안전센터와 합동점검 실시
- '22.11. : 동북선 주민 피해 보상 관련 중계2단지 주민대표 면담
- '23.03. : 은행사거리 공사 현장 인근 마린스포츠 낙하물 관련 대책 협의  
- 안전망 설치 등 지속해서 협의 중이나, 사업자 측에서 매출 감소 등을 우려해 협의 지연(보상안 요구)
- '23.06. : 동북선 4공구 차량기지 관련 피해보상 대책 회의
- '23.06. : 동북선 혼잡도 증가 우려에 따른 市(도시철도과) 협의
- '23.08. : 동북선 및 광운대역세권개발 관련 풍수해 대비 안전점검 실시
- '23.09. : 추석명절 대비 관내 동북선 공사장 안전점검
- '23.11. : 제설대책 기간 안전사고 예방을 위한 공사장 안전 점검 실시
- '23.12. : 동북선 주민 피해 보상 관련 사슴아파트 2단지 대책회의 실시
- '24.03.~'24.04. : 동북선 공사장 안전점검 실시
- '24.08.~'24.09. : 추석명절 대비 동북선 공사장 안전점검 실시
- '25.03. : 해빙기 대비 동북선 공사장 안전점검 실시
- '25.03. : 공사기간 변경 고시('26. 7. → '27. 11.)
- '25.08. : 市도기본 도시철도공사장 중점관리구간 지정(육안+GPR+AI계측 3중점검)
- '25.10. : 동절기 대비 북공관 미끄럼사고 안전점검 실시
- '26.02. : 설 명절 대비 동북선 공사장 안전점검 실시
- '26.03. : 해빙기 대비 동북선 공사장 안전점검 실시

( '26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
경전철 동북선 완공	%	90	20	40	60	80	90

□ **문제점 및 대책**

- 각 공사 구간별 소음 및 분진 관련 공사 피해 및 보상 관련 민원 지속 발생
- 객관적 근거 없이는 보상이 어려운 상황으로 주민과 서울시·시공사 간 지속 중재

□ **기대효과**

- 도시철도 서비스로부터 상대적으로 소외받고 있는 상계·중계·월계생활권역 도시 철도망 확충을 통해 지역주민의 대중교통 접근성을 향상시키고 교통편의를 제공