

2-12	<b>중랑천 보행교량 조성</b>					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
정상추진	임기내	지속	서울시	토목과 (토목팀)	박정수	2116-4142

정책목표

- 중랑천으로 단절된 노원구와 도봉구 지역주민 간 원활한 통행 및 하천이용 불편해소

사업개요

- 위치 : 노원구 상계근린공원~도봉구 방학삼성래미안 1단지 간(적정위치 선정)
- 공사규모 : 교량신설(폭 4.5m, 연장 136.5m)
- 총사업비 : 16,962백만원(타당성조사용역 개략사업비 산정)
- 추진부서 : 서울시 도로계획과

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	16,962		39		224	1,421	15,278	
국비								
시비	16,923				224	1,421	15,278	
구비	39		39					
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	1,684		39	0	224	1,421		
국비								
시비	1,645			0	224	1,421		
구비	39		39					
민간								

추진계획

- '26.10. : 착공

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
기본 및 실시설계 등																
공사추진 및 완료																

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
중랑천 보행교량 조성	%	100	10	40	80	90	100	준공
			시장방침 수립	설계	설계	설계준공	착공	

□ **추진실적**

- '22.08. : 방침 수립(서울시 도로계획과)
- '22.10. : 투자심사 통과
- '22.12. : 예산확보(실시설계용역비 6억)
- '23.03. : 실시설계 용역 사전 검토
- '23.08. : 설계공모(기본 및 실시설계) 공모
- '23.10. : 설계공모 심사 및 당선작 선정
- '23.12. : 기본 및 실시설계 착수
- '24.08. : 설계감리용역 계약 체결 및 착수
- '24.11. : 하천점용허가 사전협의 완료(한강유역환경청)
- '25.04. : 주민의견 수렴 공람 공고 (공람기간 : '25.4.16.~4.30.)
- '25.06. : 신기술·특허공법 선정위원회 개최 및 건설기술심의 추진
- '25.06. : 실시설계용역 시행중
- '25.07. : 건설기술심의 완료
- '25.09. : 좋은빛 심의, 설계안전성 검토, 공기적정성 완료
- '25.10. : 실시설계용역 완료
- '25.12. : 공사 발주 및 시행

( '26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
중랑천 보행교량 조성	%	90	10	40	80	90	

□ **기대효과**

- 노원·도봉 지역 간 균형발전 도모, 통행 불편 해소 및 폭넓은 대중교통 이용
- 하천 이용 활성화 및 도심 속 산책을 통한 주민 건강과 편익 증진