

|             |                               |      |      |                  |     |           |
|-------------|-------------------------------|------|------|------------------|-----|-----------|
| <b>2-15</b> | <b>지하철 엘리베이터·에스컬레이터 설치 확대</b> |      |      |                  |     |           |
| 추진단계        | 임기구분                          | 신규여부 | 사업주체 | 부서명              | 성명  | 전화번호      |
| 완료-지속       | 임기내                           | 지속   | 자체   | 교통행정과<br>(교통행정팀) | 민유민 | 2116-4034 |

정책목표

- 전철 이용자의 편의 증진을 위해 전철역 계단 출입구에 대한 승강편의시설 설치

사업개요

- 확인지표 : 전철 이용자의 편의 증진을 위해 전철역 계단 출입구에 대한 승강편의시설 설치
- 기간 : 19. 1월 ~ 계속
- 전 철 역 : 17개역(코레일-4개역, 서울교통공사-13개역, 환승역 3개역)
- 외부·내부계단 및 E/S 설치 현황

(‘26.3.31. 기준)

| 구분 | 계   | 내부<br>계단 | 외부<br>출입구 | 기설치 |    |    | 진행 중 |    |    | 설치가능 |    |    | 설치불가 |    |    |
|----|-----|----------|-----------|-----|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|
|    |     |          |           | 계   | 내부 | 외부 | 계    | 내부 | 외부 | 계    | 내부 | 외부 | 계    | 내부 | 외부 |
| 계  | 186 | 112      | 74        | 72  | 36 | 36 | 0    | 0  | 0  | 38   | 34 | 4  | 76   | 42 | 34 |

※ 엘리베이터 : 53개소 설치

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계      | 기투자    | 2022년 | 2023년 | 2024년  | 2025년 | 2026년 | 2027년~ |
|----|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 계  | 52,465 | 27,690 | 755   | 6,450 | 17,450 | 120   |       |        |
| 국비 | 2,570  | 2,570  |       |       |        |       |       |        |
| 시비 | 47,325 | 23,305 |       | 6,450 | 17,450 | 120   |       |        |
| 구비 | 2,570  | 1,815  | 755   |       |        |       |       |        |
| 민간 |        |        |       |       |        |       |       |        |

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계      | 기투자    | 2022년 | 2023년 | 2024년  | 2025년 | 2026년 |
|----|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 계  | 52,465 | 27,690 | 755   | 6,450 | 17,450 | 120   |       |
| 국비 | 2,570  | 2,570  |       |       |        |       |       |
| 시비 | 47,325 | 23,305 |       | 6,450 | 17,450 | 120   |       |
| 구비 | 2,570  | 1,815  | 755   |       |        |       |       |
| 민간 |        |        |       |       |        |       |       |

□ 진행현황 및 추진계획

| 연번 | 구분    | 역명   | 출구        | 유형  | 사업비(백만원) | 착공·준공시기       |
|----|-------|------|-----------|-----|----------|---------------|
| 1  | 착공 예정 | 하계   | ⑥         | E/S | 8,400    | 2026. 5. 착공예정 |
| 2  |       | 상계   | 1층↔2층     | E/S | 3,416    | 2026. 5. 설계예정 |
| 3  |       | 상계   | 2층↔3층     | E/S | 3,069    | 2026. 5. 설계예정 |
| 4  |       | 불암산  | 1층↔2층     | E/S | 3,236    | 2026. 5. 설계예정 |
| 5  | 준공 완료 | 마들   | 내부        | E/S | 2,200    | 2020. 6. 준공   |
| 6  |       | 수락산  | ④         | E/S | 2,320    | 2021. 2. 준공   |
| 7  |       | 태릉입구 | ④         | E/S | 2,100    | 2021. 2. 준공   |
| 8  |       | 상계   | 1층↔2층     | E/S | 1,600    | 2021. 6. 준공   |
| 9  |       | 노원   | ⑤         | E/L | 3,100    | 2022. 7. 준공   |
| 10 |       | 노원   | 내부(2층↔3층) | E/S | 1,600    | 2022. 8. 준공   |
| 11 |       | 당고개  | 1층↔2층     | E/S | 1,600    | 2022. 9. 준공   |
| 12 |       | 당고개  | 2층↔3층     | E/S | 1,000    | 2022. 9. 준공   |
| 13 |       | 광운대  | ③(의정부)    | E/S | 1,800    | 2022. 12. 준공  |
| 14 |       | 광운대  | ③(청량리)    | E/S | 1,800    | 2022. 12. 준공  |
| 15 |       | 녹천   | ④         | E/L | 1,540    | 2022. 12. 준공  |
| 16 |       | 상계   | 2층↔3층     | E/S | 1,000    | 2023. 1. 준공   |
| 17 |       | 중계   | ⑥         | E/S | 2,800    | 2023. 1. 준공   |
| 18 |       | 공릉   | ①         | E/S | 3,100    | 2023. 6. 준공   |
| 19 |       | 태릉입구 | ①         | E/S | 1,350    | 2023. 11. 준공  |
| 20 |       | 노원   | ⑨         | E/S | 3,900    | 2023. 12. 준공  |
| 21 |       | 수락산  | 내부        | E/L | 1,655    | 2024. 6. 준공   |
| 22 |       | 수락산  | 내부        | E/S | 1,100    | 2024. 7. 준공   |
| 23 |       | 화랑대  | ③         | E/L | 2,800    | 2024. 7. 준공   |
| 24 |       | 노원   | ⑩         | E/S | 2,700    | 2025. 12. 준공  |
| 25 |       | 상계   | 내부(2층↔3층) | E/L | 2,750    | 2026. 2. 준공   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표                     | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|--------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 지하철 엘리베이터<br>· 에스컬레이터 설치 | 개소 | 15 | 7     | 5     | 2     | 1     |       |     |

□ 추진실적

- '22.12. : 노원역, 당고개역 엘리베이터·에스컬레이터 7개소 준공
- '23.01. : 중계역 6번출구 외부 E/S 준공(1200형 상하행 2대)
- '23.01. : 상계역 내부(2층↔3층) E/S 준공(800형 상하행 2대)
- '23.06. : 공릉역 1번출구 외부 E/S 준공(800형 상하행 2대)
- '23.11. : 태릉입구역 1번출구 외부 E/S 준공(1200형 상하행 2대)
- '23.12. : 노원역 9번출구 외부 E/S 4대, E/L 1대 준공
- '24.06. : 수락산역 내부 E/L 2대 준공
- '24.07. : 수락산역 내부 E/S, 화랑대역 3번출구 E/L 준공
- '25.12. : 노원역 10번출구 외부 E/S 준공
- '26.02. : 상계역 내부(2층↔3층) E/L 준공

(’26.3.31. 기준)

| 확인지표                     | 단위 | 실적 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 지하철 엘리베이터<br>· 에스컬레이터 설치 | 개소 | 17 | 7     | 5     | 3     | 1     | 1     |

□ 문제점 및 대책

- 상계역, 불암산역 내부 E/S 설치(3개소) 사업비 부족분 공사비 추가확보 필요
- 대책 : 지역시의원 협력을 통해 시예산 확보 노력

□ 기대효과

- 전철 이용객 및 교통약자 편의 증진