

<b>5-09</b>	<b>태릉어울림도서관 조성 추진</b>					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기후	신규	자체	여가생활과 (도서관시설팀)	김혜령	2116-0700

정책목표

- 공릉권역 주민들에게 부족한 도서관서비스 제공과 함께 커뮤니티공간, 어르신 스포츠센터 등 복합문화시설을 제공하여 주민들의 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 위 치 : 노원구 공릉동 112-3, 공릉다목적구장
- 규 모 : 지상4층, 연면적 2,289.32㎡
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2028. 4.

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	18,715			78	530	249	3,103	14,755
국비								
시비	6,131						2,902	3,229
구비	12,584			78	530	249	201	11,526
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	857			78	530	249		
국비								
시비								
구비	857			78	530	249		
민간								

추진계획

- '26.05. : 설계 준공
- '26.06. : 공사 시행('28년 개관)

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
사전절차																
기본설계 및 실시설계																

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
태릉어울림도서관 조성	%	100		30	60	100		
				지구단위 계획변경	공공건축 심의	설계		

□ **추진실적**

- '23.02. : 지구단위계획변경 용역 시행
  - '23.03. : 공유재산심의
  - '23.09. : 지구단위계획 변경 결정 및 건립사전 타당성 평가(결과 : 적정)
  - '24.02. : 市 투자심사위원회(결과: 적정)
  - '24.04. : 市 공공건축심의(결과: 조건부 의결)
  - '24.05. : 주민설명회 개최
  - '24.08. : 설계용역 착수
  - '25.06. : 市 공공건축물 경관 심의(결과: 조건부 의결)
  - '25.11. : 설계경제성(VE) 검토 심의
  - '26.01. : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 심의, 市건설기술 설계심의(결과: 조건부 의결)
- ('26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
태릉어울림도서관 조성	%	100		30	60	100	

□ **기대효과**

- 공릉동 지역 내 부족한 공공도서관 확충 및 도서관 접근성 향상