

4-01	경춘선숲길 광운대역까지 연장 추진					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	자체/민간	미래도시과 광운대역세권개발팀	박준현	2116-0649

정책목표

- 월계동 녹천중학교에서 단절된 숲길을 광운대역까지 연장하고 특화 공간을 조성하여 걷기 좋은 경춘선숲길 완성

사업개요

- 위치 : 월계동 85-6 일대
- 규모 : 폭=10~20m, 연장=870m, 총면적=8,918㎡

구분	구역내(공공공지)	구역외(연장 구간)
규모	160m	710m
공공기여	76.9억원 (토지매입비 및 철거비)	26억원 (조성비, 설계비 포함)
조성주체	사업시행자(현산)	노원구

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	4,048			54	454	2,240	1,300	
국비								
시비								
구비	4,048			54	454	2,240	1,300	
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	4,048	-	-	54	454	1,953	1,587
국비							
시비							
구비	4,048			54	454	1,953	1,587
민간							

추진계획

- '26.05. : 공공공지 착공
- '26.06. : 전체구간 준공, 국유재산 기부채납 본승인

□ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
추가부지 매입 검토 및 설계용역																
유휴부지 공모사업 등																
착공 및 준공																

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
공모 신청	1	건		1				
공사 착공	1	식				1		

□ 추진실적

- '22.09. : 경춘선숲길 특화공간 조성을 위한 현장간담회 개최
- '23.04. : 경춘선 숲길 연장 및 특화공간 조성 타당성조사 및 기본계획 용역 착수
- '23.08. : 철도 유휴부지 활용사업 공모 제안(區→국가철도공단)
- '23.09. : 경춘선숲길 조성 관련 선로 폐선 협의 및 경춘선숲길 연장 및 특화공간 조성 용역 준공
- '23.12. : 철도 유휴부지 활용사업 공모 원안채택
- '24.06. : 철도 유휴부지 활용 협약서 체결(區-국가철도공단)
- '24.12. : 기본 및 실시설계 용역계약 및 착수(정원도시과)
- '25.04.~05. : 이마트 부지 사용 협의(녹지활용계약 추진 예정)
- '25.06. : 국유재산 기부채납 적정성 검토자료 제출(區→국가철도공단)
- '25.09. : 철도 전기시설물 이설공사 구-국가철도공단 협약체결(정원도시과)
- '25.12. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- '25.12. : 도시계획시설(공공공지) 사업시행자 지정 및 실시계획인가 고시
- '25.12. : 숲길 연장 구간 착공
- '26.02. : 철도보호지구 행위신고 등 행정절차 완료

(’26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
공모 신청	건	1		1			
공사 착공	식	1				1	

□ 기대효과

- 월계 낙천중학교에서 단절된 경춘선 숲길을 광운대역까지 연장 조성 사업
- 노원구민 건강증진 및 노원구의 명소로 자리 잡아 구정 발전에 기여