

5-01	상계평생교육원 조성 추진					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	자체	평생학습과 (평생교육정책팀)	김성훈	2116-3994

정책목표

- 상계 북부권역 주민들에게 평생교육 기회를 제공하고 아이부터 어르신까지 이용 가능한 공동육아방과 어르신 청춘카페를 설치하여 세대별 맞춤형 복지와 쾌적한 생활 환경을 제공하고자 함

사업개요

- 위치 : 노원구 상계동 407-4 외 5필지
- 규모 : 지하1~3층 (대지면적:1,035㎡)
- 지역지구 : 도시지역, 제2종 일반주거지역, 사회복지시설(2021.5.13.최초결정)
- 주요시설 : 평생교육원, 공동육아방

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	17,084	150	955	703	0	0	2,400	12,876
국비								
시비								
구비	17,084	150	955	703	0	0	2,400	12,876
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	654	10	119	445	20	60		
국비								
시비								
구비	654	10	119	445	20	60		
민간								

추진계획

- '26.01~06. : 도시계획 시설 변경
- '26.07~12. : 사유지 매입 협의 및 토지수용

□ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
보상 및 설계공모																
주거안전철거, 주민설명회 개최, 교통규제심의																
설계용역(기본 및 실시설계)																
도시계획시설 변경 용역																

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
상계평생교육원 조성 추진	%	100	20	40	60	80	100	준공
			보상	철거	주민 설명회	건립변경 계획수립	도시계획 변경추진	

□ 추진실적

- '22.04.~05. : 보상계획 수립 및 공고(재무과)
- '22.06.~08. : 보상 감정평가 및 협의 진행, 건축기획 완료, 공공건축 심의
- '23.02. : 설계 용역 착수
- '23.03. : 보상 완료
- '23.06.~08. : 기존건축물 철거 및 폐기물 처리 완료
- '23.07. : 주민설명회
- '23.09. : 교통안전심의 상정 및 성원[㉠]주민 서명부 전달(노원구→노원서)
- '23.11. : 교통안전심의결과(부결) 통보 및 전달
- ~'24.04. : 설계변경안관련 성원[㉠]주민설명 및 협의
- '24.09. : 설계용역 일시정지(~'26.10.31.)
- '25.06. : 건립 변경 및 도시계획시설 결정(변경) 계획 수립
- '25.07. : 도시계획시설 결정(변경) 용역 발주
- '25.12. : 도시계획위원회 개최(결과: 보류)
- '26.03. : 도시계획시설 결정(변경) 용역 준공기한 연장

('26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
상계평생교육원 조성 추진	%	90	20	40	60	80	90

□ 기대효과

- 장기간 고물상과 무허가건물이 혼재되어 있던 주변지역의 생활환경 개선
- 전세대를 아우르는 상계평생교육원 건립을 통해 지역주민에게 맞춤형 복지와 쾌적한 생활환경 및 평생교육 기회 제공