

2-17	횡단보도 바닥신호등 설치 확대					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	자체	교통지도과 (교통시설팀)	박준아	2116-4108

정책목표

- 보행량이 많은 주요 횡단보도에 바닥신호등을 설치하여 보행자의 안전 도모

사업개요

- 추진목적 : 횡단보도 이용시 주변을 살피지 않고 스마트폰을 보며 걷는 “스몸비족” 증가로 교통사고 위험도가 증가되어 안전한 도로 횡단을 위한 시스템 도입 필요
- 위 치 : 은행사거리 등 132개 대상지

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	6,409	1,733	1,456	1,290	930	500	500	
국비	1,127	300	300	527				
시비	3,927	578	656	763	930	100	500	
구비	1,355	855	500			61		
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	5,570	1,733	1,456	1,290	930	161	
국비	1,127	300	300	527			
시비	3,088	578	656	763	930	161	
구비	1,355	855	500	0			
민간							

추진계획

- '26.상반기 : 25년 LED바닥신호등 사고이월 후 설치 공사 추진(은행사거리, 월계초교)
- '26.상반기 : LED바닥신호등 설치 공사 추진(개량) 및 유지보수

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
횡단보도 바닥신호등 확대 시행																

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
횡단보도 바닥신호등	개소	135	55	50	30			

□ **추진실적**

- '22년 : 39개 지점 76개 횡단보도에 LED 바닥 신호등 설치
- '23년 : 33개 지점 78개 횡단보도 LED 바닥신호등 설치
- '24년 : 26개 지점 49개 횡단보도 LED 바닥신호등 설치
- '25년 : 7개 지점 25면 횡단보도 LED 바닥신호등 설치(예정)
 - 전체 교체: 은행사거리, 월계초교, 녹천초교, 월계롯데캐슬루나아파트 교차로
 - 부분 교체: 공릉초교, 대진여고, 상명고교 교차로

(’26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
횡단보도 바닥신호등	개소	203	76	78	49		

□ **기대효과**

- 보행자와 운전자에게 시인성이 강화됨으로 안전사고 예방이 기대됨