

4-24	수락산 등산로 재정비					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	자체	푸른도시과 (수락불암산팀)	이동순	2116-3950

정책목표

- 수락산 등산로 내 노후 시설물을 정비하여 안전한 이용환경 제공

사업개요

- 위치 : 상계동 산59일대
- 규모 : 약 23.4km(등산로 9개 코스)
- 기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	3,558		700	918	1,140	300	500	
국비								
시비	2,348			618	930	300	500	
구비	1,210		700	300	210			
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	3,058		700	918	1,140	300	
국비							
시비	1,848			618	930	300	
구비	1,210		700	300	210		
민간							

추진계획

- '26.04. ~ 05. : 실시설계 용역, 설계심의, 계약심사 등
- '26.06. ~ 11. : 착공 및 준공

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
공사추진 및 완료																

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
수락산 등산로 재정비 공사	식	4	1	1	1	1		

□ 추진실적

- '22.12. : '22년 정비공사 완료(1, 3, 4, 5, 6, 8코스)
- '23.12. : '23년 정비공사 완료(3, 4, 5코스)
- '24.12. : '24년 정비공사 완료(3, 4, 8코스)
- '25.05. : '25년 정비공사 완료(노원골~수락산보루)
- '26.03. : '26년 정비공사 추진계획 수립 및 실시설계 용역 시행
(26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
수락산 등산로 재정비 공사	식	4	1	1	1	1	

□ 기대효과

- 노후되고, 위험한 등산로 시설물을 정비하여 등산객에게 이용환경을 개선