

4-25	수락산 둘레길 쾌적하게 관리					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	자체	푸른도시과 (수락불암산팀)	윤성아	2116-4942

정책목표

- 서울둘레길 수락산 구간 내 시설물 유지관리, 청소 등 환경정비를 통해 안전하고 쾌적한 이용 환경 제공

사업개요

- 위 치 : 장암지구근린공원 ~ 덕릉고개
- 규 모 : 약 11.5km
- 기 간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	1,166		100	450	246	120	250	
국비								
시비	696			300	96	50	250	
구비	470		100	150	150	70		
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	961		100	450	246	120	45
국비							
시비	491			300	96	50	45
구비	470		100	150	150	70	
민간							

추진계획

- '26.04.~05. : 실시설계용역, 설계심의, 계약심사 등
- '26.06.~11. : 착공 및 준공

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
둘레길 정비 공사																
살피미단 모집 및 운영																

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
둘레길 정비 공사	식	2	1	1				
살피미단 모집 및 운영	식	4	1	1	1	1		

□ 추진실적

- '22.10.~12. : '22년 둘레길, 등산로 살피미단 활동 시작(14명/7조)
- '22.12. : 수락산 둘레길 정비공사(공릉동, 상계동 일대)
- '23.01.~12. : '23년 수락산 살피미단 총 469회 활동
- '23.12. : '23년 정비공사 완료(노원골 일대)
- '24.01.~12. : 수락산 살피미단 총 399회 활동
- '24.09. : '24년 정비공사 완료(수락골 일대)
- '25.02. : 수락산 둘레길 정비공사 완료(동막골 인근)
- '25.07. : '25년 정비공사 완료(북천암 인근)
- '26.01.~03. : '26년 정비공사 현장조사, 세부추진계획 수립

(’26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
둘레길 정비 공사	식	4	1	1	1	1	
살피미단 모집 및 운영	식	3	1	1	1		

□ 기대효과

- 서울둘레길 1코스 수락산 구간 내 시설물 유지관리, 청소 등 환경정비를 통해 안전하고 쾌적한 이용환경 조성