

<b>6-20</b>	<b>청년일자리지원기관 조성 추진</b>					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
<b>완료-지속</b>	임기내	지속	자체	청년정책과 (청년일자리팀)	김진영 이주영	2116-7116 2116-7114

정책목표

- 노원구에서 취업(이직) 및 창업을 준비하는 청년의 역량 강화를 위해 전문적인 취업지원 종합서비스 기관 조성

사업개요

- 현황

구분	상계동 청년일자리센터	청년창업지원센터
위치	동일로 1405(KB금융노원프라자 9층)	동일로 173가길 91, 93
규모	150.34㎡(9층 일부)	연면적 986㎡(지하1층, 지상 6층)
주요시설	취업상담실, 스터디카페, 멘토링룸, 취업지원서비스룸(사진촬영,의상대여)	쿠킹 스튜디오, 스타트업 입주공간, 청년가게(카페), 창업 교육실 및 상담실 등

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	14,756		2,847	617	2,626	849	453	7,364
국비								
시비	540			180	180	180		
구비	14,216		2,847	437	2,446	669	453	7,364
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	5,805		2,630	448	2,235	492	
국비							
시비	540			180	180	180	
구비	5,265		2,630	268	2,055	312	
민간							

추진계획

- '25.10.~'26.08. : 청년창업지원센터 설계
- '26.09.~'28.04. : 청년창업지원센터 공사

□ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
상계동 청년일자리센터 조성																
건립 사전절차(공릉동)																

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
상계동 청년일자리지원센터 조성	%	100	100 개관					
청년창업지원센터 조성	%	100	25 철거	50 사전절차	75 부지매입 추진	100 설계		준공

□ 추진실적

- '22.08. : 공릉동 청년창업지원센터 건립부지 노후건물 철거
- '22.08. : 상계동 청년일자리센터 리모델링 공사 시행
- '22.11. : 상계동 청년일자리센터 '청년 내일' 개관
- '23.08. : 공릉동 청년창업지원센터 기획설계
- '24.07. : 부지 매매계약 및 매각 대금 지급
- '25.03. : 서울시 공공건축심의 통과
- '25.05. : 설계공모 및 현장설명회 개최
- '25.08. : 설계당선작 선정 및 계약
- '25.12. : 설계중

( '26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
상계동 청년일자리지원센터 조성	%	100	100				
청년창업지원센터 조성	%	100	25	50	75	100	

□ 기대효과

- 서울시(광역) 청년일자리센터 7개소 중 동북권에는 성동구 1개소에 불과한 실정으로 시설이용에 어려움이 있었으나, '청년내일' 개관을 통해 노원구 청년이 겪던 불편 사항 해소
- 창업센터 건립을 통한 공릉동 지역에 조성 예정인 노원구 청년 문화의 거리와 공릉동 소재 대학, 청년가게 등이 이어지는 청년문화벨트 조성 가능