

1-19	노원자원회수시설 현대화 추진					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	서울시/자체	자원순환과 (도시청결팀)	이형현	2116-3808

정책목표

- 사용연수 28년이 경과한 노원자원회수시설의 현대화를 통한 안전하고 청정한 시설 조성 및 생활폐 기물의 안정적인 처리 환경 마련

사업개요

- 위치 : 노원구 덕릉로70길 99(상계동 772)
- 부지면적 : 46,307㎡(연면적 29,035㎡)
- 설치연도 : 1997. 4. (사용연수 28년)
- 관리주체 : 서울특별시 자원회수시설과
- 소각용량 : 800톤/일(400톤/일×2기), 스토커식
- 처리권역 : 노원, 도봉, 성북, 강북, 중랑, 동대문

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	22		22	0	0	0	0	
국비								
시비								
구비	22		22					
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	22			22			
국비							
시비							
구비	22			22			
민간							

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
기술진단 및 현대화 방안 수립 연구용역																
서울시 협의 추진																
추진 계획 연구(서울시)																
추진 계획 수립(서울시)																

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
연구용역 추진	식	1		1				
추진계획(안) 건의 및 협의	회	2		1	1			

□ **추진실적**

- '22.11.01. : 노원자원회수시설 기술진단 및 현대화 방안 수립 연구용역 계약
- '23.02.01. : 구청장-서울시 기후환경본부장 면담
- '23.05.04. : 서울시청(자원회수시설추진반) 방문 회의 개최
- '23.06.30. : 노원자원회수시설 기술진단 및 현대화 방안 수립 연구용역 준공
- '23.07.27. : 현대화 연구용역 결과에 따른 '신설-지하화' 의견 제출(구→시)
- '23.07.28. : 구청장-서울시 기후환경본부장 회의 개최
- '23.09. : 노원 자원회수시설 주변 환경개선 구민의견 수렴
- '23.10.05. : 서울시 관계자 현장 방문(자원회수시설 환경 개선 등)
- '23.12.21. : (서울시)마스터 플랜(중장기)기본계획 용역 준공
- '24.12. : 서울시 노원자원회수시설 주변환경정비사업 완료
(반려견놀이터 설치(현-X게임장), 마사토 맨발걷기길 조성 등)
- '25.09. : 서울시 현대화 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 발주
- '26.03. : 한국환경공단 노원자원회수시설 기술진단 준공

('26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
연구용역 추진	식	1		1			
추진계획(안) 건의 및 협의	회	7		5	2	1	

□ **문제점 및 대책**

- 시설관리 주체가 서울시로 자치구에서 직접 현대화를 추진할 수 없는 한계
⇒ 서울시로 우리구의 요구사항을 지속 전달하고 이를 위한 주민여론 형성 필요

□ **기대효과**

- 노원자원회수시설 현대화로 주변영향지역 환경개선, 주민 지원 혜택 증진