

4-04	당현천 산책로 당고개역까지 연장 추진					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기후	지속	서울시	치수과 (수변관리팀)	안경은	2116-4202

정책목표

- 자연생태환경 증대 및 도심 수변공간을 확보하고, 쾌적하고 안전한 힐링공간 제공을 위한 하천 복개구조물을 철거하여 생태하천으로 복원

사업개요

- 위치 : 당현천 복개구간 일대(당고개입구 오거리~당고개역)
- 규모 : 당현천(L=750m) 생태하천 복원

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	45,380	100	0	0	0	0	0	45,280
국비								
시비	45,380	100					0	45,280
구비								
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	100	100	0	0	0	0	
국비							
시비	100	100					
구비							
민간							

추진계획

- '26. 상반기 : 하천기본계획(변경) 고시(당현천 복원 반영) 예정

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
투자심사검토 및 예산확보																
하천 기본계획 반영 추진																
市 중기지방재정계획 반영 추진																

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
하천기본계획·중기지방재정계획 반영 추진	식	3		1	1	1		

□ 추진실적

- '22.02. : 구 중기지방재정 계획 반영
- '22.05. : 타당성조사 검증 완료(서울공공투자관리센터)
- '22.06.~10. : 타당성조사 자료 보완 및 투자심사의뢰서 작성
- '22.12. : '23년 제1차 투자심사의뢰서 제출(노원구→서울시 재정균형발전담당관)
- '23.03. : 시 사업부서(치수안전과) 협의(시 중기지방재정계획 반영관련)
- '23.06. : 하천기본계획 반영 요청(노원구→치수안전과)
- '23.06. : 당현천 복원사업 하천기본계획(중랑천권역) 반영 요청(치수안전과→환경부)
- '23.06. : 2024년 회계연도 수방 및 하천분야 세출사업 제출
- '23.12. : 시 중기지방재정계획 반영 요청
- '24.06. : 제6차 시 투자심사 의뢰 요청(노원구→치수안전과)
- '24.08. : 시 투자심사(치수안전과→재정담당관, 결과: 재검토)
 - 상계재정비 촉진지구와 연계한 사업추진 방안 마련(공영주차장 철거 포함)
 - 물가상승률을 반영한 사업계획을 수립하여 사업비 적정여부 검토
- '24.09. : 시 중기지방재정계획 반영 요청
- '24.12. : 시 중기지방재정계획 반영
- '25.08. : 제5차 시 투자심사 통과(조건부 추진)
 - 상계5구역 재정비촉진지구와 연계하여 사업 시기 조정

(‘26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
하천기본계획·중기지방재정계획 반영 추진	식	2		1	1 (반영 완료)		

□ 기대효과

- 자연생태환경 증대 및 쾌적하고 안전한 수변공간 제공