

2-05	한일아파트~한천교 동서연결도로 및 한천교 확장 조성					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기후	지속	자체/민간	미래도시과 <small>(광운대역세권개발팀)</small>	황태웅	2116-0659

정책목표

- 동-서연결도로 신설을 통해 철도로 단절되었던 지역을 연결하고, 한천교를 확장해 교통 정체 해소

사업개요

구분	동-서연결도로	한천교 확장
위치	마들로1길~한일아파트	한천교(월계동~공릉동)
사업내용	폭 21m, 연장220m (4차선)	한천교 확장(2차로→4차로) - 확장연장 L=420m, 방음벽 설치 등
조성주체	사업시행자(현대산업개발)	현대산업개발
귀속주체	서울시	노원구

연차별 투자계획 : 비예산

추진계획

- '26년
- (한천교 확장) 도시관리계획 결정(변경), 실시계획인가

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
지구단위계획 입안 ~ 결정·고시																	
실시계획인가 준비																	

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
동서연결도로 조성	%	100	20	40	60	80	100	준공
			사업협의	지구단위 계획 결정	사전절차	실시계획 인가	착공	
한천교 확장 추진	%	100	20	40	60	80	100	준공
			사업협의	지구단위 계획 결정	사전절차	하천점용 허가건의	하천점용 허가건의	

□ 추진실적

[동·서연결도로]

- '22.09.14. : 제10차 협상조정협의회(최종)
- '22.10.27. : 한천교 확장 사업 협의(區 토목과-현산-교통기술사)
 - 한천교 확장노선(안) 검토 협의
- '23.01.19. : 지구단위계획 열람공고
- '23.11.16. : 지구단위계획구역 및 계획 결정 고시
- '24.10.~11. : 도시계획시설(도로) 사업시행자 지정(변경) 및 실시계획(변경)인가 열람공고 및 사업인정을 위한 이해관계인 의견 청취
- '24.10.10. : 서울시 공공디자인진흥위원회 심의(재심의)
- '24.11.19. : 서울시 좋은빛위원회 심의(재심의)
- '24.11.21. : 서울시 공공디자인진흥위원회 재심의(조건부동의)
- '24.11.25. : 상업업무용지 교통영향평가 변경신고 수리
- '24.12.10. : 복합용지 교통영향평가 변경신고 수리
- '24.12.19. : 사업인정을 위한 공익성 협의 의뢰(區→중도위)
- '25.01.07. : 서울시 좋은빛위원회 재심의(조건부동의)
- '25.04.23. : 공공기여 설치비용 검증(적정)
- '25.05.29. : 도시계획시설 사업시행자 지정 및 실시계획(변경)인가 고시
- '25.12. : 설계변경 관련 사전협의, 안전관리계획서 검토의뢰
- '26.03.09. : 건설공사 안전점검 수행기관 지정
- '26.03.17. : 착공

[한천교 확장]

- '25.04.16. : 중랑천 하천점용 사전협의(한강유역환경청)
- '25.06.~09. : 실무자 회의(구, 한강유역환경청, HDC현산)
- '25.12.09. : 기후에너지환경부장관 면담(중랑천 하천점용 허가 관련)
- '26.03.03. : 실무자 회의(구, 한강유역환경청, HDC현산)

('26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
동서연결도로 조성	%	80	20	40	60	80	100
한천교 확장 추진	%	80	20	40	60	80	100

□ 기대효과

- 철도로 단절되었던 동·서 연결도로를 설치하여 지역단절 극복 및 교통편의 증대
- 동·서간 진입도로 간 차로 수 불일치로 병목현상 발생하는 한천교의 정체 해소