

4-06	당현천·중랑천·우이천·목동천 산책로 쾌적하게 유지관리					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	자체	치수과 (물관리팀)	이수용	2116-4170

정책목표

- 친환경 하천 및 주민편의시설을 정비하여 이용 주민들에게 쾌적하고 편리한 휴식공간을 제공하고자 함

사업개요

- 위 치 : 당현천, 중랑천, 우이천, 목동천 일대
- 규 모 : 당현천(L=5.85km), 중랑천(L=11.9km), 우이천(L=2.85km), 목동천(L=2.90km) 하천 유지관리
- 내 용 : 자전거도로 및 산책로 보수, 야외운동기구 정비, 하천 청소, 안전시설물 정비, 하상정비 및 하천 준설

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	11,213		686	2,476	3,491	2,246	2,314	
국비								
시비	2,800			1,490	1,310			
구비	8,413		686	986	2,181	2,246	2,314	
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	9,660		686	2,188	4,540		
국비							
시비	2,800			700	2,100		
구비	6,860		686	1,488	2,440	2,246	
민간							

추진계획

- '26. : 당현천·중랑천·우이천·목동천 시설유지 관리

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
예산확보 및 근로자 채용																
하천 유지관리																
하천 공사 시행																

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
근로자 추가 채용	명	15	10	5				
당현천 징검다리 정비	식	1		1				
우이천 산책로 확장	식	1		1				
중랑천 휴게시설 조성	식	1		1				
하천 안전시설물 정비	식	1		1				

□ 추진실적

- '22.12. : '23년 기간제근로자(10인) 채용
- '23.05. : '23년 기간제근로자(5인) 추가 채용
- '23.06. : 중랑천(녹천교, 상계교) 휴게시설 조성
- '23.07. : 우이천 산책로 확장 완료
- '23.09. : 당현천 징검다리 개선공사 완료
- '23.09. : 중랑천(우안) 저지대 산책로 개선공사
- '23.11. : 당현천 횡단목교 설치
- '23.12. : 당현천·중랑천·우이천 하천 안전시설물정비 완료(총 L=197m)
- '24.03. : 중랑천 만남의 광장 착공
- '24.05. : 중랑천 창동교 야외체조교실 옆 쉼터 확장 완료
- '24.06. : 우이천(장월교~벼루말교) 보행로 폭 확장 정비 완료
- '24.07. : 중랑천 자전거도로(L=1,100m) 및 자전거연습장 보수 완료
- '24.08. : 중랑천 제2파크골프장(9홀) 조성완료
- '24.09. : 당현천 수변활력거점 조성 사업 착공
- '24.12. : 중랑천 만남의광장 휴게시설 조성완료(노원두물마루 조성)
- '25.06. : 중랑천 자전거도로 포장정비, 묵동천 제방정비

('26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
근로자 추가 채용	명	15	10	5			
당현천 징검다리 정비	식	1		1			
우이천 산책로 확장	식	1		1			
중랑천 휴게시설 조성	식	1		1			
하천 안전시설물 정비	식	1		1			

□ 기대효과

- 유지관리예산 및 인력확보로 쾌적하고 안전한 하천환경 제공