

4-07	초안산 순환산책로 조성					
추진단계	임지구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	자체	푸른도시과 (공원기획팀)	안동준	2116-0889

정책목표

- 등산이 어려운 노약자, 장애인 등 누구나 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 무장애 데크길 조성

사업개요

- 위 치 : 노원구 월계동 산82번지 일대(초안산 성원교회 ~ 월계역)
- 규 모 : 무장애데크 1.6km(1차구간 : 959m, 2차구간 : 641m)
- 내 용 : 무장애데크, 쉼터, 수목식재 등
- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	21,635		50	3,000	8,375	5,610	4,600	
국비								
시비	4,600				1,400	1,400	1,800	
구비	17,035		50	3,000	6,975	4,210	2,800	
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	8,293		50	25	5,565	2,653	
국비							
시비	1,400					1,400	
구비	6,893		50	25	5,565	1,253	
민간							

추진계획

- '26. : 2단계 구간 토지보상 예산확보 추진

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
토지매수 협의 절차 추진																
공사시행																

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
초안산 순환산책로 조성	%	100		50	100			
				보상	준공			

□ **추진실적**

- '22.06.08. : 문화재 현상변경 행위허가 승인 완료
- '22.07.~ : 토지매수 협의보상 절차 추진
- '23.02.~04. : 인덕학원 부지10활용 협의 완료
- '23.08.~10. : 현황 및 분할측량 시행, 설계용역 시행
- '23.12.21. : 사유지 매수 동의서 작성 완료(7필지)
- '24.02. : 1차 구간 토지 보상 완료(3필지)
- '24.11. : 착공
- '25.05. : 1차구간 준공(5.13. 개통)

('26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
초안산 순환산책로 조성	%	100		50	90	100	

□ **기대효과**

- 초안산에도 어르신, 장애인, 보행약자 등 누구나 숲길 이용 가능
- 지역균형 발전에 기여, 중랑천에서 초안산 우이천까지 녹지축 연결