

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------|------|------|------------------|-----|-----------|
| 5-07 | 중계공원 우주과학테마파크 조성 추진 | | | | | |
| 추진단계 | 임기구분 | 신규여부 | 사업주체 | 부서명 | 성명 | 전화번호 |
| 완료-지속 | 임기내 | 지속 | 자체 | 미래교육과 (교육정책팀) | 김보민 | 2116-3989 |

정책목표

- 중계근린공원을 ‘우주과학’을 테마로 조성하여 과학기술진흥 및 미래인재 양성을 위한 지역문화 조성에 기여하고자 함

사업개요

- 위치 : 노원구 동일로 1229, 중계근린공원
- 규모 : 중계근린공원 일부
- 사업내용 : 누리호 모형·우주망원경 모형 등 항공우주 분야 조형물 설치, 포토존 구성 등을 통한 우주과학 테마의 공원 조성

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년~ |
|----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 계 | 5,580 | | 60 | 220 | 0 | 450 | 4,850 | |
| 국비 | | | | | | | | |
| 시비 | | | | | | | | |
| 구비 | 5,580 | | 60 | 220 | 0 | 450 | 4,850 | |
| 민간 | | | | | | | | |

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계 | 158 | | 22 | 0 | 35 | 101 | |
| 국비 | | | | | | | |
| 시비 | | | | | | | |
| 구비 | 158 | | 22 | 0 | 35 | 101 | |
| 민간 | | | | | | | |

추진계획

- '26. : 실시설계(정원도시과)

추진일정

| 세부 추진사항 | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | |
|--------------------------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 기본계획 수립 용역 시행 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 문화공원 변경 관련 용역 시행 및 인건 상정 | | | | | | | | | | | | | | | | |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|----------------|----|-----|------------|------------|------------|-------|-------|-----|
| 우주과학테마파크 조성 추진 | % | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | | |
| | | | 기본계획 수립 추진 | 문화공원 변경 용역 | 시설계획 수립 용역 | 세분변경 | | |

□ 추진실적

- '22.11. : 「과학테마공원 조성 기본계획 수립 용역」 추진계획 수립
- '23.05. : 「과학테마공원 조성 기본계획 수립 용역」 준공
- '23.10. : 문화공원변경(세분변경) 용역 추진계획 수립
- '24.02. : 「도시관리계획(중계지구단위계획) 결정(변경)용역」 착수
- '24.05.20. : 「과학테마공원 조성을 위한 시설계획 수립 용역」 착수
- '24.06.20. : 시설계획 수립 용역 중간보고회 개최
- '24.09.06. : 시설계획 수립 용역 최종보고회 개최
- '24.09.13. : 도시계획시설 결정(변경) 추진계획 수립
- '24.11.13. : 도시계획시설 결정(변경) 요청(교육지원과 → 도시관리과)
- '24.11.21. ~ 12.05. : 도시관리계획 결정(변경)(안) 열람공고
- '25.02.18. : 서울시 도시공원위원회 사전자문(조건부 동의)
- '25.08.25. : 도시계획시설 결정(변경) 요청(구 도시관리과 → 시 도시관리과)
- '25.09.10. : 서울시 도시건축공동위원회 심의(문화공원변경 수정가결)
- '25.12.18. : 도시관리계획 결정(변경) 고시

(’26.3.31. 기준)

| 확인지표 | 단위 | 실적 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 우주과학테마파크 조성 추진 | % | 80 | 20 | 40 | 75 | 100 | |

□ 문제점 및 대책

- 중계근린공원의 공원시설 면적 제한에 따른 세분변경 필요(법정제한 40% 대비 현재 약 39%)
 - ⇒ 「공원녹지법」 상 도시공원 중 ‘문화공원’으로의 변경 추진(공원시설 부지면적 제한없음)
- 서울시 도시공원위원회 사전자문을 위한 전략 필요
 - ⇒ 세분변경의 당위성 및 테마공원 시설 컨텐츠 보강

□ 기대효과

- 중계근린공원과 인접한 노원천문우주과학관과의 시너지 효과 창출
- 과학교육 및 문화의 대중화를 통한 청소년 호기심 충족 및 미래과학인재 양성 기여
- 우주과학 테마를 갖춘 특색있는 공원으로 조성하여 구민 만족도 제고