

<b>3-16</b>	<b>아동·청소년 실내놀이터 '점프' 신축</b>					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	자체	여가도시과 (모험시설운영팀)	전형준 이태훈	2116-3730 2116-3118

정책목표

- 아동·청소년들이 맘껏 신체활동을 할 수 있는 공공형 실내 스포츠체험 놀이공간을 조성하여 기초체력 증진 및 건전한 놀이문화 확산을 통한 창의성·사회성을 개발하여 아동이 행복한 노원을 실현하고자 함

사업개요

- 위치 : 노원구 하계동 252-6 외 8필지
- 사업기간 : 2019년 ~ 2025년
- 규모 : 연면적 8,612㎡, 지상2층
- 주요시설 : 레포츠체험시설, 푸드코트 안내데스크, 매표소, 기타부대시설 등
- 총사업비 : 49,600백만원

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	49,600	7,101	1,731	7,773	18,264	14,731		
국비	3,500				3,500			
시비								
구비	46,100	7,101	1,731	7,773	14,764	14,731		
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	36,437	7,101	1,731	5,669	6,314	15,622	
국비	3,500				3,500		
시비							
구비	32,937	7,101	1,731	5,669	2,814	15,622	
민간							

추진계획

- '26.06. : 개관 및 정식운영

□ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
콘텐츠 설계 및 제작·설치																
건축 기본·실시 설계																
건립공사 시행																

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
점프 건립	%	100	25	50	75	100		
			심의 완료	콘텐츠 및 건축 설계	착공	준공		

□ 추진실적

- '22.11. : 콘텐츠 제작·구매 구계약심의위원회 통과(1차)
- '23.02. : '점프' 건립 부지 매입 잔금 지급 및 소유권 이전 완료
- '23.03. : 콘텐츠 구입·설치 구계약심의위원회 심의 통과(2차)
- '23.05. : 콘텐츠 구입·설치 계약 완료
- '23.11. : 건축설계공모 및 설계 착수
- '24.01. : 주민설명회 개최
- '24.09. : 건축설계 용역 준공
- '24.12. : 착공
- '26.02. : 준공

(’26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
점프 건립	%	95	25	50	75	90	95

□ 기대효과

- 미래세대 주역인 아동이 맘껏 신체활동을 할 수 있는 안전하고 건전한 공공형 스포츠체험 놀이공간 제공
- 지역사회 포용적 아동정책의 대표시설로 자리매김하여 아동에게 꿈과 희망을 주는 공공역할 확대