

5-08	걸어서 10분 우리동네 도서관 확충					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기후	신규	자체/민간	여가생활과 (도서관시설팀)	김혜령	2116-0700

정책목표

- 관내 지역생활권마다 거점도서관이 작동할 수 있는 인프라 완성

사업개요

연번	권역별	추진사항	도서관	규모	착공	비고
1	월계지역	기존	월계어린이도서관	559㎡	-	월계1~3동
2		리모델링	월계도서관	1,963㎡	2023. 5월	
3		기부채납	광운대역세권 (노원미래도서관)	4,000㎡	2024. 9월 (역세권사업착공)	
4	공릉지역	기존	화랑도서관	937㎡	-	공릉1~2동
5		신규 건립	공릉도서관 (現공릉1동 주민센터)	1,998㎡	2027.	
6		신규 건립	태릉어울림도서관 (공릉풋살장 부지)	2,120㎡	2026. 9월	
7	하계지역	기존	하계어린이도서관	378㎡	-	하계1~2동 중계2·3동
8	중계지역	기존	노원어린이도서관	1,362㎡	-	중계본14동
9		기존	불암도서관	2,726㎡	-	
10	노원지역	리모델링	노원중앙도서관	6,527㎡	2027.	상계2, 6·7, 10동
11		기부채납	상계5단지 재건축 (중계도서관)	3,000㎡	2027.	
12		기부채납	노원역세권 (마들이음도서관)	429㎡	2022. 10월	
13	마들지역	리모델링	상계도서관	2,446㎡	2026. 12월	상계1,8,9동
14		기부채납	수락산역세권 (상계1동작은도서관)	249㎡	2022. 8월	
15	상계지역	기부채납	상계2구역재정비 (상계수락도서관)	3,600㎡	2027.	상계3·45동

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	47,935		318	5,079	11,375	3,098	15,335	12,730
국비								
시비	19,021			1,000	6,330	2,261	4,048	5,382
구비	28,914		318	4,079	5,045	837	11,287	7,348
민간								

- * 區 직접 건립 : 건축공사비+인테리어비 산정금액 [ICT 조성비, 도서구입비 제외]
- * 기부채납 조성 : 공공도서관 리모델링 1단계(내부인테리어) 기준단가 적용 (645,000원/1㎡)
- * 공릉1동주민센터(공공도서관) : 신축 공사비 반영

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	19,250		318	4,459	11,375	3,098		
국비								
시비	9,591			1,000	6,330	2,261		
구비	9,659		318	3,459	5,045	837		
민간								

추진계획

- '26. : 태릉어울림도서관 설계 준공, 상계도서관 리모델링 설계

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
리모델링	개소	2			1			
스마트도서관 조성	개소	3		1	2			
신규 조성(착공)	개소	3	2		1			4

추진실적

- '22.11. : 노원역세권, 수락산역세권 착공
- '23. : 월계도서관 리모델링 착공, 노원역·하계역 스마트 도서관 조성
- '24.09. : 광운대역세권 개발 사업 착공
- '25.02. : 월계도서관 리모델링 재개관
- '25.05. : 노원역세권 도서관 건물 준공
- '25.09. : 수락산역세권 도서관 건물 준공

('26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
리모델링	개소	1		1			
스마트도서관 조성	개소	3		1	2		
신규 조성(착공)	개소	3	2		1		

기대효과

- 권역별 도서관 인프라 확충으로 정보서비스 제공 및 문화향유 기회 확대
- 도서관 중심 공동체 기반 마련