

3-19	자전거 문화센터 건립					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	자체	탄소중립도시과 (자전거문화팀)	유민철	2116-0632

정책목표

- 탄소중립 실현을 위한 주요 교통수단인 자전거의 전시, 체험, 교육을 제공하는 복합문화공간을 조성함으로써, 자전거 이용 문화 확산 및 탄소중립 자전거 친화 도시 조성에 기여하고자 함

사업개요

- 위치 : 노원구 중계동 504-8(구유지, 호산나교회 북측 당현천변)
- 규모 : 대지면적 310㎡, 연면적 499.08㎡, 지상4층
- 주요시설 : 2층 카페(미니어처 자전거 전시), 3층 VR 체험관, 4층 다목적 교육관, 옥상쉼터(1층 필로티 구조)
- 사업기간 : 2022.02. ~ 2026.07.

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	6,390		74	710	4,806	0	800	
국비								
시비	2,300				1,500		800	
구비	4,090		74	710	3,306			
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	2,781		68	62	540	1,641	468
국비							
시비	973					973	
구비	1,808		70	62	540	668	468
민간							

추진계획

- '26.07. : 준공
- '26.07.~'26.09. : 인테리어 공사
- '26.10. : 개관

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
사전절차 및 설계공모																
기본 및 실시설계																
착공																

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
자전거 문화센터 건립	%	100	10	30	70	100		
			도시계획 시설 변경	설계	착공	준공		

추진실적

- '22.11. : 서울시 공공건축심의(조건부 의결)
- '23.09. : 기본설계 준공
- '24.04. : 실시설계 준공
- '24.07. : 주민설명회(설계변경 관련)
- '24.09. : 지장물(가스관, 한전 배전선로, CCTV) 이설
- '24.07.~25.03. : 설계변경
- '25.06. : 착공
- '25.12. : 카페배달시스템 및 전시체험물 용역 착수보고회 개최
- '26.04. : 자전거 문화센터 직원 채용

(’26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
자전거 문화센터 건립	%	95	10	30	65	90	95

문제점 및 대책

- 협소한 대지면적으로 인해 부족한 부분은 미니어처 전시 및 외부 공간 최대 활용으로 보완

기대효과

- 중랑천, 당현천변 자전거 도로 및 시설물과의 연계성 강화를 통한 자전거 이용자들의 커뮤니티 공간 조성 및 자전거 이용 활성화
- 전문적인 자전거 안전교육을 통해 자전거 안전사고 예방에 기여
- 자전거 이용자 뿐만 아니라 노원 구민의 전체의 만남과 쉼터 공간 제공
- 자전거이용활성화를 통해 기후변화에 대응할 수 있는 탄소중립을 실천