

4-14	한글비공원 시설개선 추진					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	신규	자체	정원도시과 (생활공원팀)	고은진	2116-3969

정책목표

- 노후되고 특색이 부족한 공원을 재정비하여 쾌적하고 안전한 힐링공원으로 재탄생

사업개요

- 위치 : 한글비공원(하계1동 288-2)
- 규모 : 13,615㎡
- 사업기간 : 2023. 3.~
- 사업내용 : 노후공원 시설개선

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	55			55				
국비								
시비								
구비	55			55				
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	55	-	-	55			
국비							
시비							
구비	55			55			
민간							

추진계획

- '26 : 사업비 확보

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
실시설계																

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
한글비공원 시설개선 추진	%	100		100				
				설계				

추진실적

- '23.12. : 한글비공원 시설개선 기본 및 실시설계 용역 준공

(’26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
한글비공원 시설개선 추진	%	100		100			

기대효과

- 이용 수요에 맞는 공원으로 재정비 하여 공원 이용 만족도 향상
- 공원 노후 시설 개선을 통한 쾌적하고 안전한 공원 이용 환경 제공