

6-28	치매안심센터 조성 확대					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기후	지속	자체	의약과 (마음건강팀)	이주현	2116-4353

정책목표

- 치매안심센터 본소와 지리적으로 접근성이 떨어지는 곳에 권역별 분소를 설치하여 치매예방 서비스 접근성을 높이고자 함

사업개요

구분	위치(면적)	운영사업	개소(예정)
치매안심센터 본소 (마들보건지소 이전)	구청5층→마들보건지소 이전(518㎡)	치매관리사업 총괄업무 (치매검진, 프로그램, 쉼터 등)	'22.9.19
상계치매안심센터	구청사 2층(33㎡)	치매검진, 조호물품 제공	'22.9.19
중계치매안심센터	중계문화보건센터 2층(129㎡)	치매검진, 프로그램, 쉼터	'26.10월

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	630						270	360
국비								
시비								
구비	630						270	360
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계							
국비							
시비							
구비							
민간							

추진계획

- '26.10.~ : 중계치매안심센터 분소 설치(중계문화보건센터 2층)

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
본소·상계분소 개소																
중계분소 설치																

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
치매안심센터 설치	개소	3	2				1	

추진실적

- '22.08.~ : 마들보건지소 치매안심센터 내부 실내건축 공사 실시
- '22.09.17. : 마들보건지소 노원구치매안심센터 이전 및 개소 완료
- '22.09.19. : 상계치매안심센터(구청 2층) 신규 개소 및 운영
- '25.01. : 중계문화보건센터 착공
- '25.04.09. : 중계치매안심센터 실내조성 관련 중랑구보건소 기관방문
- '26.01. : 중계치매안심센터 시설 및 운영, 사업비 등 예산 검토 추진
- '26.02.11. : 서초구 치매안심센터 시설·운영 전반에 대한 벤치마킹 실시

(’26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
치매안심센터 설치	개소	2	2				

기대효과

- 권역별 치매안심센터 설치로 인한 건강 불평등 해소
- 노인인구 증가로 인한 치매 조기검진 및 관리 사각지대 해소