

<b>1-04</b>	<b>차량기지옆 중랑천 음악분수 설치 추진</b>					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	서울시	미래도시과 (S-DBC조성팀)	최현준	2116-0665

정책목표

- 중랑천을 문화적·기능적으로 연계하고 주변경관 조망을 위한 중랑천변 음악분수 설치

사업개요

- 위치 : 중랑천변 일대(창동교~서울아레나 부지)
- 규모 : 음악분수(노즐, 펌프, 조명시설)1식, 아레나 전망데크, 보행로 정비 1식
- 사업기간 : 2022. 3. ~ 2026. 7.
- 총사업비 : 19,142백만원

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	1,169		199	968		2		
국비								
시비	1,169		199	968		2		
구비								
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	1,164		98	339	727			
국비								
시비	1,164		98	339	727			
구비								
민간								

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
기본계획 수립																
음악분수 반영 건의																

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
실시설계에 음악분수 반영 건의	회	4		1	3			

□ 추진실적

- '21.10. : 수변 전망데크 설치 추진계획 방침 수립
- '22.01. : 기본계획 수립 용역 시행계획 방침 수립
- '22.04. : 기본계획 수립 용역 계약 및 착수 보고
- '23.03. : 기본계획 수립 용역 준공
- '23.10. : 기본 및 실시설계용역 시행(음악분수 제외)
- '23.11. : 서울시 협의(실시설계용역에 음악분수 반영 요청)
- '24.11. : 서울 아레나 수변 전망데크 설치사업 관련 협조 요청(미래도시과-5985, '24.11.13.)
- '24.11.~12.: 서울시 협의 (市-區 실무회의)
  - 실시설계 용역 음악분수 반영 요청 (2회)
- '24.12. : 기본 및 실시설계용역 타절 준공(수변 전망데크 제외)
  - 하천점용허가 어려움으로 사업계획 변경

(’26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
실시설계에 음악분수 반영 건의	회	4		1	3			

□ 문제점 및 대책

- 기본 및 실시설계 용역에 음악분수 반영을 지속적으로 건의하였으나, 하천점용허가(한강유역환경청) 어려움으로 음악분수뿐 아니라 수변 전망데크 설치 계획도 무산된 상황임
- 서울시는 하천점용허가 및 유지관리비 과다지출 등의 문제점이 해소될 때 음악분수 설치 재검토가 가능하다는 입장으로 추후 재추진함이 타당함

□ 기대효과

- 중랑천 내 음악분수 도입으로 주변 경관, 문화적·기능적 높은 수변 문화를 즐길 수 있는 문화공간 제공 및 주민 삶의 질 제고