

4-12	수락산 힐링타운 조성 추진					
추진단계	임지구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	자체	푸른도시과 (수락불암산탐)	이동순	2116-3950

정책목표

- 수락산이 타지역에서도 찾아올 수 있는 명소로 거듭나기 위해 수락산 스포츠 타운 일대 무장애숲길, 휴게공간 조성으로 힐링공간 제공

사업개요

- 위치 : 노원구 상계동 산118-1일대
- 규모 : 28,153㎡
- 내용 : 무장애숲길, 쉼터, 휴게공간 조성, 수목식재 등

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	15,250	40	960	0	0	8,650	5,600	
국비								
시비	6,600	40	960				5,600	
구비	8,650			0	0	8,650		
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	1,040	40	960			40	
국비							
시비	1,000	40	960				
구비	40					40	
민간							

추진계획

- '26. : 기본계획 용역, 토지매수 협의 절차 추진
- '27. ~ : 실시설계 용역, 공사 착공 및 준공

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
휴게공간																
토지 협의매수 추진																

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
휴게공간 조성	식	1						
토지 협의 매수 추진	식	1			1	1	1	

□ 추진실적

- '22.12. : 휴게공간 조성
- '23.08. : 사업계획 수립(수락산 무장애숲길 조성)
- '24.06. : 공유재산 심의, 중기지방재정계획 수립, 투자 심의
- '24.07.~'25.06. : 토지매수(일부) 협의 절차 추진

(’26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
휴게공간 조성	식	1	1				
토지 협의 매수 추진	식	2			1	1	

□ 기대효과

- 수락산 스포츠타운, 휴양림과 연계한 순환산책로, 휴게공간 등 힐링공간 조성

□ 위 치 도

